

Lupanro ____/____

Vastaava työnjohtaja täyttää

Rakennuspaikka:	Kylä	Tila/RN:o
Rakennuttaja:	Nimi	Rakennuspaikan osoite

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMAT:

	Toimitettu rak.paikalle	Toimitettu rak.valvontaan
1. Selvitys maaperätutkimuksista, maastomittauksista, pinta- ja pohjavesiolosuhteista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. LVI-asemapiirros (jätevesijärjestelmän paikka, LVI-suunn. käynyt paikan päällä)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kuvat kaivoista (sako-, jako- ja tarkastus/näytteenotto-kaivot)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kuvat maahan imeyttämöstä, maapuhdistamosta, pienpuhdistamosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Selvitys järjestelmä mitoituksesta ja puhdistuslaitoksesta (BHK7, kok. P, kok. N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Jätevesijärjestelmän rakentamis- käyttö- ja huolto-ohje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN:

	Kyllä	Ei
7. Kaivinkoneurakoitsija saanut koulutusta jätevesien puhdistusjärjestelmien tekemiseen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Pvm	Vast.tj	Huom.
8. Saostuskaivot tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, ankkurointi			
9. Jakokaivo tiivis, hiekkatäyttö asennettu, routaeristykset			
10. Maaviemärit tiiviit, hiekkatäyttö asennettu, kaltev. Väh. 1 cm/1 m, routaeristykset			
11. Maasuodattimen/ maahan imeyttämön pohja kaivettu vaakasuoraksi suunniteltuun			
12. Kokoomakerros puhdas sepeli suunnitelman mukainen			
13. Kokoomaputket, tuuletusputket asennettu suunnitelmien mukaan			
14. Suodatin hiekka 0-8 mm suunnitelman mukaan asennettu			
15. Ravinteiden poistoaineista (esim. biotiitti) todistus rakennusvalvontaan			
16. Jakokerros puhdas sepeli/somero 16-32 mm			
17. Jakoputket suunnitelmien mukaan asennettu			
18. Jakokerroksen päällä lämmöneristyslevy suunnitelman mukaan asennettu			
19. Pintavesien valuminen maansuodattimeen estetty, lopputäyttö kupera, ojpainanteet			
20. Kokooma/näytteenotto-kaivo suunnitelmien mukaan asennettu			
21. Purkuputki suunnitelmien mukaisesti, pieneläinverkko, jäätymis/routasuojaus, tulviminen			
22. Koekäyttö, jakokaivon virtausventtiilit säädetty, käytön ja huollon opastus kiint.omistajalle			

SAKOKAIVOT PITÄÄ TÄYTTÄÄ VEDELLÄ ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA JA JOKAISEN (2 KERTAA VUODESSA) HUOLTOTYHJENNYSKERRAN JÄLKEEN, MAASUODATTIMEN TUKKEUTUMISVAARA

TARKASTUSASIAKIRJA PALAUTETAAN RAKENNUSVALVONTAAN LOPPUKATSELMUKSEN YHTEYDESSÄ

Päiväys

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

nimen selvennys